

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	ID_CATE GORIA	CATEGORIA	MONTO_GL OBAL_APRO BADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTI DAD_F EDERAT IVA	ENTIDAD_F EDERATIVA	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABL E	ID_TIPO_ PROGRA MA_PROY ECTO	TIPO_PROGR AMA_PROYE CTO	ID_CLAS IFICACI ON
2022	1	NLE2102019 10588	3	Proyecto de inversión	7300000	[{"ciclo_recurso":2021, "id_rama":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":7300000.0, "monto_modificado":7178738.46}]	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA EL PORVENIR EN LA CALLE ZEUS - 12951	19	Nuevo León	39	Monterrey	2	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	3
2022	1	NLE2102019 10590	3	Proyecto de inversión	2500000	[{"ciclo_recurso":2021, "id_rama":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":2500000.0, "monto_modificado":2486802.39}]	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LORENZO GARZA EN LA CALLE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE - 12953	19	Nuevo León	39	Monterrey	2	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	3
2022	1	NLE2102019 15847	3	Proyecto de inversión	11400000	[{"ciclo_recurso":2021, "id_rama":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":1.14E7, "monto_modificado":1.121620148E7}]	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LA ESTANZUELA FOMERREY 45 EN LA CALLE PASEO AGAVE - 27572	19	Nuevo León	39	Monterrey	2	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	3
2022	1	NLE2103019 73796	3	Proyecto de inversión	15000000	[{"ciclo_recurso":2021, "id_rama":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":1.5E7, "monto_modificado":1.645142706E7}]	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA SOBRE LA AVENIDA DE LA REPUBLICA Y MANUEL BELGRANO TRAMO I - 122897	19	Nuevo León	39	Monterrey	2	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	4
2022	1	NLE2103019 73848	3	Proyecto de inversión	3000000	[{"ciclo_recurso":2021, "id_rama":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":3000000.0, "monto_modificado":2777062.85}]	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CROC EN CALLE ARTÍCULO 123 - 123029	19	Nuevo León	39	Monterrey	2	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	3
2022	1	NLE2103019 73921	3	Proyecto de inversión	1300000	[{"ciclo_recurso":2021, "id_rama":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":1300000.0, "monto_modificado":1288963.0}]	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CROC EN CALLE RAFAEL QUINTERO - 123239	19	Nuevo León	39	Monterrey	2	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	3
2022	1	NLE2103019 73935	3	Proyecto de inversión	4950000	[{"ciclo_recurso":2021, "id_rama":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":4950000.0, "monto_modificado":4483122.87}]	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA PASEO DE SAN BERNABE EN LA CALLE CANTANTES Y CALLE ESTIBADORES - 123286	19	Nuevo León	39	Monterrey	2	Proyecto de Inversión de Infraestructu ra Social	3

2022	1 NLE2103019 73949	3 Proyecto de inversión	2100000 [{"ciclo_recurso":2021, "id_rama":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":2100000.0, "monto_modificado":1811935.47}]	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CROC EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 123313	19 Nuevo León	39 Monterrey	2 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3
2022	1 NLE2103019 73974	3 Proyecto de inversión	7200000 [{"ciclo_recurso":2021, "id_rama":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":7200000.0, "monto_modificado":6647331.62}]	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO O PLAZA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA SAN ISIDRO EN LA CALLE HILADORES - 123399	19 Nuevo León	39 Monterrey	2 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5
2022	1 NLE2103019 73982	3 Proyecto de inversión	10148900 [{"ciclo_recurso":2021, "id_rama":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":1.01489E7, "monto_modificado":9988823.9}]	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO O PLAZA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA BARRIO SAN CARLOS EN LA CALLE CUEVAS DE ALMANZORA - 123430	19 Nuevo León	39 Monterrey	2 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5
2022	1 NLE2103019 73988	3 Proyecto de inversión	12850000 [{"ciclo_recurso":2021, "id_rama":33, "id_modalidad":"I", "id_pp":4, "tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":1.285E7, "monto_modificado":1.284513946E7}]	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO O PLAZA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA BARRIO SAN PEDRO EN CALLE ENEAS - 123453	19 Nuevo León	39 Monterrey	2 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5

CLASIFICACION	ID_SUB CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	ID_TIPO_GEOGRAFICA	TIPO_GEOGRAFICA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_ESTIMADA_TERMINO
Transportes y vialidades	0	Sin identificar	MUNICIPIO DE MONTERREY	12951	S	341	327		[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":2190.0, "meta_modificada":2232.35}]	1	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":39, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE ZEUS COLONIA EL PORVENIR, 64206 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TEBAS Y AVENIDA CAMINO REAL, CALLE FARAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ZEUS ES UNA VIALIDAD DEL INTERIOR DE LA COLONIA Y COLINDA CON EL CEN", "lon":-100.36548059, "lat":25.76816496}]	17/05/2021	31/12/2021
Transportes y vialidades	0	Sin identificar	MUNICIPIO DE MONTERREY	12953	S	456	438		[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1250.0, "meta_modificada":1618.0}]	1	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":39, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE 29 DE NOVIEMBRE COLONIA LORENZO GARZA P-1, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BACTERIOLOGOS Y CALLE EQUILIBRISTAS, CALLE 29 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE LA CUAL ES UNA VIALIDA", "lon":-100.40591203, "lat":25.79152957}]	17/05/2021	31/12/2021
Transportes y vialidades	0	Sin identificar	MUNICIPIO DE MONTERREY	27572	S	325	312		[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":2975.0, "meta_modificada":3553.0}]	1	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":39, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE PASEO AGAVE COLONIA LA ESTANZUELA F-45, 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DEL RINCON Y CALLE PASEO NORTE, CALLE PASEO DE LAS FLORES LA OBRA SE LLEVARA EN LA CALLE PASEO AGAVE ESTA ES UNA VIALIDAD ", "lon":-100.24496553, "lat":25.59318094}]	17/05/2021	31/12/2021
Agua y saneamiento	0	Sin identificar	MUNICIPIO DE MONTERREY	122897	S	8833	8487		[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":110.0, "meta_modificada":80.0}]	1	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":39, "id_localidad":1, "direccion":"AVENIDA DE LA REPUBLICA Y MANUEL BELGRANO COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN B. VARGAS Y CALLE M. T. ALVEAR, CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA LA AVENIDA DE LA REPUBLICA CONTINUACOMO", "lon":-100.3564318, "lat":25.7534051}]	17/05/2021	31/12/2021
Transportes y vialidades	0	Sin identificar	MUNICIPIO DE MONTERREY	123029	S	247	238		[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":300.0, "meta_modificada":289.09}]	1	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":39, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE ARTICULO 123 COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAFAEL QUINTERO Y CALLE ENRIQUE BACA CEDILLO, CALLE DERECHO DE HUELGA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLEARTICULO 123 LA CUAL ESTA EN LA PARTEAL", "lon":-100.37421967, "lat":25.78966977}]	17/05/2021	31/12/2021
Transportes y vialidades	0	Sin identificar	MUNICIPIO DE MONTERREY	123239	S	189	182		[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":120.0, "meta_modificada":56.84}]	1	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":39, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE RAFAEL QUINTERO COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DERECHO DE HUELGA Y CALLE ARTICULO 123, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA PARTE ALTA DE LA CALLE RAFAEL QUINTERO COLINDANDO", "lon":-100.37469012, "lat":25.79011462}]	17/05/2021	31/12/2021
Transportes y vialidades	0	Sin identificar	MUNICIPIO DE MONTERREY	123286	S	294	282		[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":2100.0, "meta_modificada":2889.63}]	1	Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":39, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE CANTANTES Y ESTIBADORES COLONIA PASEO DE SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 12 DE AGOSTO Y , CALLE ESTIBADORES LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLESCANTANTES Y ESTIBADORES DE 12 DEAGOSTO AL LI", "lon":-100.41312843, "lat":25.76964441}]	17/05/2021	31/12/2021

Transportes y vialidades	0 Sin identificar	MUNICIPIO DE MONTERREY	123313 S	592	568	[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":612.0, "meta_modificada":687.55}]	1 Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":39, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JULIO A ROCA Y CALLE MARTIRES DE CHICAGO, CALLE CODIGO LABORAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLEGUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CUAL ES UNAVIALIDA", "lon":-100.37430151, "lat":25.77545093}]	17/05/2021	31/12/2021
Urbanización	0 Sin identificar	MUNICIPIO DE MONTERREY	123399 S	534	513	[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":1450.0, "meta_modificada":1435.0}]	1 Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":39, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE HILADORES COLONIA SAN ISIDRO P-108, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NO REELECCION Y CALLE TORNEROS, CALLE ROTEROS LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREAMUNICIPAL UBICADA EN LAS CALLESHILADORES NO REELECCION ", "lon":-100.41312951, "lat":25.77389087}]	17/05/2021	31/12/2021
Urbanización	0 Sin identificar	MUNICIPIO DE MONTERREY	123430 S	646	621	[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":2525.0, "meta_modificada":2525.0}]	1 Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":39, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE CUEVAS DE ALMANZORA COLONIA BARRIO SAN CARLOS, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IBIZA Y , AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREAMUNICIPAL QUE ESTA EN EL CRUCE DECUEVAS DE ALMANZO", "lon":-100.39606848, "lat":25.76715314}]	17/05/2021	31/12/2021
Urbanización	0 Sin identificar	MUNICIPIO DE MONTERREY	123453 S	483	465	[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":3450.0, "meta_modificada":3408.36}]	1 Punto(s) Independiente(s)	[{"id_municipio":39, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE ENEAS COLONIA BARRIO SAN PEDRO, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JERUSALEN Y , CALLE CAMINO A LA PRADERA LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREAMUNICIPAL UBICADA ENTRE LAS CALLESENEAS Y JERUSALEN Y LA OBRA CO", "lon":-100.3978523, "lat":25.77165184}]	17/05/2021	31/12/2021

MONTO_RECAUDADO	MONTO_COMPROMETIDO	MONTO_DEVEDENGO	MONTO_EJERCIDO	MONTO_PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ID_ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISOR	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	VALIDADO
7,178,738.46	7,178,738.46	7,178,738.46	7,178,738.46	7,178,738.46	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"OP-FISM-05/21-CP", "contratista":"INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY", "monto":6985017.51, "monto_modificado":6985017.51}}	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2232.35}}		2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N
2,486,802.39	2,486,802.39	2,486,802.39	2,486,802.39	2,486,802.39	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"OP-FISM-04/21-IR", "contratista":"GUERRERO SEGURA NESTOR", "convocante":"MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY", "monto":2448855.31, "monto_modificado":2448855.31}}	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1618.0}}		2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N
11,216,201.48	11,216,201.48	11,216,201.48	11,216,201.48	11,216,201.48	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"OP-FISM-07/21-CP", "contratista":"ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY", "monto":9482568.94, "monto_modificado":9482568.94}}	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":3553.0}}		2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N
16,451,427.06	16,451,427.06	16,451,427.06	16,451,427.06	16,451,427.06	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"OP-FISM-01/21-CP", "contratista":"CONSTRUCTORA LAZO, S. DE R.L. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY", "monto":1.497637166E7, "monto_modificado":1.497637166E7}}	{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":80.0}}		2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N
2,777,062.85	2,777,062.85	2,777,062.85	2,777,062.85	2,777,062.85	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"OP-FISM-01/21-IR", "contratista":"CEREZO TORRES RAUL", "convocante":"MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY", "monto":2842990.99, "monto_modificado":2842990.99}}	{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":289.09}}		2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N
1,288,963.00	1,288,963.00	1,288,963.00	1,288,963.00	1,288,963.00	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"OP-FISM-02/21-IR", "contratista":"MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY", "monto":1289000.89, "monto_modificado":1289000.89}}	{{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":56.84}}		2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N
4,483,122.87	4,483,122.87	4,483,122.87	4,483,122.87	4,483,122.87	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"OP-FISM-04/21-CP", "contratista":"CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY", "monto":4099825.15, "monto_modificado":4099825.15}}	{{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2889.63}}		2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N

1,811,935.47	1,811,935.47	1,811,935.47	1,811,935.47	1,811,935.47	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"OP-FISM-05/21-IR", [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":687.55}]} {"contratista":"HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY", "monto":2055721.12, "monto_modificado":2055721.12}}	2 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones N
6,647,331.62	6,647,331.62	6,647,331.62	6,647,331.62	6,647,331.62	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"OP-FISM-10/21-CP", [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1435.0}]} {"contratista":"HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY", "monto":7174655.1, "monto_modificado":7174655.1}}	2 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones N
9,988,823.90	9,988,823.90	9,988,823.90	9,988,823.90	9,988,823.90	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"OP-FISM-11/21-CP", [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":2525.0}]} {"contratista":"INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY", "monto":9989288.58, "monto_modificado":9989288.58}}	2 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones N
12,845,139.46	12,845,139.46	12,845,139.46	12,845,139.46	12,845,139.46	{{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"OP-FISM-12/21-CP", [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":3408.36}]} {"contratista":"PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY", "monto":1.284515275E7, "monto_modificado":1.284515275E7}}	2 Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones N