

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2023	3	NLE230202235248	Proyecto de inversión	\$ 10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	19
2023	3	NLE230302241575	Proyecto de inversión	\$ 7,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES VAQUEROS Y TRAILEROS, EN LA COLONIA LA ALIANZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 56923	19
2023	3	NLE230302257329	Proyecto de inversión	\$ 7,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7600000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ELVIRA RENTERÍA, ENTRE LAS CALLES MALDONADO Y ÁRBOL DE PÓLVORA, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208171	19
2023	3	NLE230302257728	Proyecto de inversión	\$ 8,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES EMPERADORES, VIRREYES Y CIRCUITO COLONIAL DE LA COLONIA, COLONIAL SAN BERNABÉ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 210481	19
2023	3	NLE230302257410	Proyecto de inversión	\$ 7,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7600000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCE DE LAS CALLES PATRIMONIO Y MEZQUITES, COLONIA NUEVA ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208619	19
2023	3	NLE230302257421	Proyecto de inversión	\$ 7,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7600000.0}}	CUNSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ, A PARTIR DE LA CALLE LIC. ALFONSO SANTOS PALOMO EN DIRECCIÓN AL PONIENTE HASTA ENTRE TOPAR CON EL CERRO DEL TOPO CHICO, COLONIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208714	19
2023	3	NLE230302257447	Proyecto de inversión	\$ 11,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.11E7, modificado:1.11E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOMA AZUL, ENTRE LAS CALLES CAÑÓN DE LAS FLORES Y LOMA VERDE, COLONIA LOMAS MODELO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208849	19
2023	3	NLE230302257455	Proyecto de inversión	\$ 4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN JALISCO, ENTRE LAS CALLES LAGUNA DE GUZMÁN Y LAGO AZUL, COLONIA TANQUES DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208895	19
2023	3	NLE230302257128	Proyecto de inversión	\$ 18,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.84E7, modificado:1.84E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VAQUEROS, ENTRE LA AVENIDA LINCOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO, COLONIA LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 207178	19
2023	3	NLE230302257898	Proyecto de inversión	\$ 5,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES ELISEO B. SÁNCHEZ, RUPERTO DÁVILA Y HENEQUÉN, COLONIA GLORIA MENDIOLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 211241	19
2023	3	NLE230302257177	Proyecto de inversión	\$ 9,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VAQUEROS, ENTRE LAS CALLES PINTORES Y TRAILEROS, COLONIA LA ALIANZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 207444	19
2023	3	NLE230302257616	Proyecto de inversión	\$ 1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ, ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y FINAL DE LA CALLE, COLONIA GLORIA MENDIOLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 209978	19
2023	3	NLE230302258381	Proyecto de inversión	\$ 19,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.935E7, modificado:1.935E7}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GUARDACOSTAS, DE AVENIDA SOLDADORES A CALLE VAQUEROS, COLONIA LA ALIANZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 213821	19
2023	3	NLE230302257262	Proyecto de inversión	\$ 11,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.15E7, modificado:1.15E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINALOA, ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL E IGUALA, COLONIA NUEVO REPUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 207875	19
2023	3	NLE230302258690	Proyecto de inversión	\$ 6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PARQUE TLACOTA, ENTRE LA CALLE PARQUE QUETZALI Y LA AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL, COLONIA BARRIO DEL PARQUE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 215504	19
2023	3	NLE230302258745	Proyecto de inversión	\$ 3,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE GRANADAS Y LA AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL COLONIA BALCONES DE SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 215868	19
2023	3	NLE230302259046	Proyecto de inversión	\$ 18,112,834.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8112834E7, modificado:1.8112834E7}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, SECTOR 1, ZONA SUR DEL CERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 218074	19

DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_ RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Monterrey	SIS-PROAGUA-01/23-CP	N
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Monterrey	56923	S
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	208171	S
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Monterrey	210481	S
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	208619	S
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	208714	S
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	208849	S
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	208895	S
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	207178	S
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Cultura	211241	S
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	207444	S
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	209978	S
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Monterrey	213821	S
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	207875	S
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Monterrey	215504	S
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Monterrey	215868	S
Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Monterrey	218074	S

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO
0	0	18000	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MARCELO TORCUATO DE ALVEAR ENTRE PEDRO JUSTO Y TUCUMAN, EN LA COL. SAN MARTIN, lon:-100.364619, lat:25.757975}}	03-07-2023
1746	1790	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4695.0, meta_modificada:4695.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TRAILEROS INTERIOR SN COLONIA MISION SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VAQUEROS Y CALLE TAXISTAS, AVENIDA SOLDADORES UBICADO ENTRE LAS CALLES VAQUEROS Y TRAILEROS EN LA COLONIA MISION SAN BERN, lon:-100.41739023, lat:25.78204672}}	31-07-2023
139	134	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELVIRA RENTERÍA COLONIA INDEPENDENCIA, 64720 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MALDONADO Y CALLE ÁRBOL DE PÓLVORA, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA SOBRE LA CALLE ELVIRA RENTERÍA ENTRE LAS CALLES MALDON, lon:-100.30839365, lat:25.6478477}}	31-07-2023
77	71	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5105.0, meta_modificada:5105.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EMPERADORES COLONIA COLONIAL SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VIRREYES Y CALLE CIRCUITO COLONIAL, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERA EN LA CALLE EMPERADORES ENTRE LAS CALLES VIRREYES Y CIRCU, lon:-100.39608725, lat:25.79011759}}	31-07-2023
59	160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2437.0, meta_modificada:2437.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PATRIMONIO COLONIA NUEVA ESTANZUELA, 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CALLE CONGRESO NORTE, CALLE TESORERIA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PATRIMONIO CRU, lon:-100.23720823, lat:25.58093759}}	31-07-2023
260	292	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3450.0, meta_modificada:3450.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIC. ALFONSO SANTOS PALOMO Y CALLEJON ENCINO, CALLE ARTÍCULO 123 LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN SOBRE LA CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ DESDE LA, lon:-100.36658445, lat:25.77801667}}	31-07-2023
338	371	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3920.0, meta_modificada:3920.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LOMA AZUL COLONIA LOMAS MODELO NORTE, 64159 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAÑÓN DE LAS FLORES Y CALLE LOMA VERDE, CALLE LOMA VERDE LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERA SOBRE LA CALLE LOMA AZUL ENTRA LAS CALLES, lon:-100.35486573, lat:25.73049208}}	31-07-2023
196	197	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN JALISCO COLONIA TANQUE DE GUADALUPE, 64730 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAGUNA DE GÚZMAN Y CALLE LAGO AZUL, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN JALISCO ENTRE LAS CAL, lon:-100.31561356, lat:25.65072404}}	07-08-2023
124	116	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7125.0, meta_modificada:7125.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VAQUEROS COLONIA LA ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LINCOLN Y CALLE 12 DE AGOSTO, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE VAQUEROS ENTRE LA V. LINOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO COLONIA LA A, lon:-100.42142402, lat:25.77291918}}	31-07-2023
248	265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2780.0, meta_modificada:2780.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y CALLE HENEQUÉN, CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVA EN LA CALLE ELISEO B, lon:-100.36059097, lat:25.77145922}}	31-07-2023
278	263	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6128.0, meta_modificada:6128.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VAQUEROS COLONIA PROFESOR MIGUEL RAMOS ARIZPE SECTOR O ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE TRAILEROS, CALLE SOLDADORES LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE VAQUEROS ENTRE , lon:-100.41822404, lat:25.78120049}}	31-07-2023
155	179	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y ANDADOR ELISEO B. SÁNCHEZ, PRIVADA JUAN GARZA FERNÁNDEZ LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ S, lon:-100.36008345, lat:25.77193204}}	21-08-2023
490	525	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GUARDACOSTAS COLONIA PROFESOR MIGUEL RAMOS ARIZPE (SECTOR O ALIANZA), 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SOLDADORES Y CALLE VAQUEROS, CALLE TRAILEROS LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE GUARDACO, lon:-100.410719686, lat:25.78133575}}	31-07-2023
119	119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA NUEVO REPUEBLO, 64700 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE IGUALA, CALLE SONORA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE SINALDA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL E IGUALA EN LA C, lon:-100.30355145, lat:25.6590296}}	31-07-2023
39	37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:407.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE TLACOTA COLONIA BARRIO DEL PARQUE, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARQUE QUETZALI Y CALLE CAMINO DEL PASTIZAL, CALLE PARQUE CORA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE PARQUE TLACOTA ENTR, lon:-100.39824935, lat:25.78570248}}	31-07-2023
41	36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 29 DE NOVIEMBRE COLONIA BALCONES DE SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRANADAS Y CALLE CAMINO DEL PASTIZAL, AVENIDA DEL PALMAR LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE, lon:-100.3947034, lat:25.79142031}}	07-08-2023
113	99	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE ANDADOR SANTA ISABEL Y ANDADOR SAN ISIDRO, CALLE SIETE MARES LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE LOS ANDADORE, lon:-100.30225506, lat:25.63792097}}	31-07-2023

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO		AVANCE_FINANCIERO		AVANCE_FINANCIERO		AVANCE_FINANCIERO		AVANCE_FINANCIERO	
FECHA_TERMINO	RECAUDADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO	
29-11-2023	\$	9,398,901.87	\$	9,398,901.87	\$	3,089,627.65	\$	3,089,627.65	\$	3,089,627.65
29-12-2023	\$	6,300,000.00	\$	6,701,426.78	\$	2,010,428.03	\$	2,010,428.03	\$	2,010,428.03
29-12-2023	\$	6,840,000.00	\$	7,294,018.81	\$	2,188,205.64	\$	2,188,205.64	\$	2,188,205.64
29-12-2023	\$	7,650,000.00	\$	7,599,611.26	\$	2,279,883.38	\$	2,279,883.38	\$	2,279,883.38
29-12-2023	\$	6,840,000.00	\$	7,173,472.14	\$	2,152,041.64	\$	2,152,041.64	\$	2,152,041.64
29-12-2023	\$	6,840,000.00	\$	7,216,676.60	\$	2,165,002.98	\$	2,165,002.98	\$	2,165,002.98
29-12-2023	\$	9,990,000.00	\$	10,599,094.73	\$	3,179,728.42	\$	3,179,728.42	\$	3,179,728.42
29-12-2023	\$	3,600,000.00	\$	3,838,856.02	\$	1,151,656.80	\$	1,151,656.80	\$	1,151,656.80
29-12-2023	\$	16,560,000.00	\$	17,508,211.16	\$	5,252,463.35	\$	5,252,463.35	\$	5,252,463.35
29-12-2023	\$	4,680,000.00	\$	4,902,428.06	\$	1,470,728.42	\$	1,470,728.42	\$	1,470,728.42
29-12-2023	\$	8,100,000.00	\$	8,752,640.27	\$	2,625,792.08	\$	2,625,792.08	\$	2,625,792.08
29-12-2023	\$	1,350,000.00	\$	1,451,588.34	\$	435,476.50	\$	435,476.50	\$	435,476.50
29-12-2023	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
29-12-2023	\$	10,350,000.00	\$	10,594,789.19	\$	3,178,436.76	\$	3,178,436.76	\$	3,178,436.76
29-12-2023	\$	5,400,000.00	\$	5,749,974.80	\$	1,724,992.44	\$	1,724,992.44	\$	1,724,992.44
29-12-2023	\$	3,060,000.00	\$	3,060,049.12	\$	900,014.73	\$	900,014.73	\$	900,014.73
29-12-2023	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-PROAGUA-01/23-CP, contratista:BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9398901.87, importe_modificado:9398901.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.6}}	{2235248/proyecto_INICIO, 2235248/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-05/23-CP, contratista:GRUPO WELDOT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6701426.78, importe_modificado:6701426.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.7}}	{2241575/proyecto_PROCESO, 2241575/proyecto_INICIO, 2241575/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-09/23-CP, contratista:HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7294018.81, importe_modificado:7294018.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{2257329/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-04/23-CP, contratista:CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7599611.26, importe_modificado:7599611.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.65}}	{2257728/proyecto_INICIO, 2257728/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-13/23-CP, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7173472.14, importe_modificado:7173472.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.84}}	{2257410/proyecto_INICIO, 2257410/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-17/23-CP, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7216676.6, importe_modificado:7216676.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.0}}	{2257421/proyecto_INICIO, 2257421/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-15/23-CP, contratista:SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.059909473E7, importe_modificado:1.059909473E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2257447/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-05/23-IR, contratista:SIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3838856.02, importe_modificado:3838856.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2257455/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-01/23-CP, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.750821116E7, importe_modificado:1.750821116E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2636.25}}	{2257128/proyecto_INICIO, 2257128/proyecto_PROCESO, 2257128/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-16/23-CP, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4902428.06, importe_modificado:4902428.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.8}}	{2257898/proyecto_INICIO, 2257898/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-06/23-CP, contratista:TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:8752640.27, importe_modificado:8752640.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1041.76}}	{2257177/proyecto_PROCESO, 2257177/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-08/23-IR, contratista:CONSTRUCTORA NEXOS VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1451588.34, importe_modificado:1451588.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}	{2257616/proyecto_INICIO, 2257616/proyecto_PROCESO, 2257616/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2258381/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-08/23-CP, contratista:CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.059478919E7, importe_modificado:1.059478919E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.0}}	{2257262/proyecto_INICIO, 2257262/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-03/23-CP, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5749974.8, importe_modificado:5749974.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.98}}	{2258690/proyecto_PROCESO, 2258690/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-06/23-IR, contratista:MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3000049.12, importe_modificado:3000049.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.22}}	{2258745/proyecto_INICIO, 2258745/proyecto_PROCESO, 2258745/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{2259046/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones