

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_ APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE
2023	4	NLE230302241575	Proyecto de inversión	\$ 7,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:8305279.43}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES VAQUEROS Y TRAILEROS, EN LA COLONIA LA ALIANZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 56923
2023	4	NLE230402273281	Proyecto de inversión	\$ 2,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2147445.5}}	ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO SIN NOMBRE SENDERO 2, DE 7A. AVENIDA HACIA LA PARTE SUPERIOR DEL CERRO, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 55348
2023	4	NLE230402273289	Proyecto de inversión	\$ 3,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3449964.28}}	ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO BERNARDO REYES, ENTRE CALLES SAN SALVADOR Y ENRIQUE HERRERA, COLONIA ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 55987
2023	4	NLE230302257329	Proyecto de inversión	\$ 7,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:8401558.81}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ELVIRA RENTERÍA, ENTRE LAS CALLES MALDONADO Y ÁRBOL DE PÓLVORA, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208171
2023	4	NLE230302257728	Proyecto de inversión	\$ 8,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:7416025.78}}	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES EMPERADORES, VIRREYES Y CIRCUITO COLONIAL DE LA COLONIA, COLONIAL SAN BERNABÉ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 210481
2023	4	NLE230302257410	Proyecto de inversión	\$ 7,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:8101771.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCE DE LAS CALLES PATRIMONIO Y MEZQUITES, COLONIA NUEVA ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208619
2023	4	NLE230302257421	Proyecto de inversión	\$ 7,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7216610.32}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ, A PARTIR DE LA CALLE LIC. ALFONSO SANTOS PALOMO EN DIRECCIÓN AL PONIENTE HASTA ENTRE TOPAR CON EL CERRO DEL TOPO CHICO, COLONIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208714
2023	4	NLE230302257447	Proyecto de inversión	\$ 11,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.11E7, modificado:9870101.52}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOMA AZUL, ENTRE LAS CALLES CAÑÓN DE LAS FLORES Y LOMA VERDE, COLONIA LOMAS MODELO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208849
2023	4	NLE230302257455	Proyecto de inversión	\$ 4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4038825.63}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN JALISCO, ENTRE LAS CALLES LAGUNA DE GUZMÁN Y LAGO AZUL, COLONIA TANQUES DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208895
2023	4	NLE230302257128	Proyecto de inversión	\$ 18,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.84E7, modificado:2.12623824E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VAQUEROS, ENTRE LA AVENIDA LINCOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO, COLONIA LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 207178
2023	4	NLE230302257898	Proyecto de inversión	\$ 5,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:4902087.13}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES ELISEO B. SÁNCHEZ, RUPERTO DÁVILA Y HENEQUÉN, COLONIA GLORIA MENDIOLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 211241
2023	4	NLE230302257177	Proyecto de inversión	\$ 9,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:1.078879183E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VAQUEROS, ENTRE LAS CALLES PINTORES Y TRAILEROS, COLONIA LA ALIANZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 207444
2023	4	NLE230302257616	Proyecto de inversión	\$ 1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1451314.09}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ, ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y FINAL DE LA CALLE, COLONIA GLORIA MENDIOLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 209978
2023	4	NLE230302257262	Proyecto de inversión	\$ 11,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.15E7, modificado:1.059478565E7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINALOA, ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL E IGUALA, COLONIA NUEVO REPUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 207875

2023	4	NLE230302258690	Proyecto de inversión	\$	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5886279.8}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PARQUE TLACOTA, ENTRE LA CALLE PARQUE QUETZALI Y LA AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL, COLONIA BARRIO DEL PARQUE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 215504
2023	4	NLE230302258745	Proyecto de inversión	\$	3,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3221634.52}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE GRANADAS Y LA AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL COLONIA BALCONES DE SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 215868
2023	4	NLE230402277245	Proyecto de inversión	\$	5,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800000.0, modificado:6616256.02}}	RECONSTRUCCIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL QUE SE UBICAN EN LAS CALLES LAGO DE CHOLULA Y BAJA CALIFORNIA AMBAS EN SU CRUCE CON LA CALLE TRIUNFO DE LA REPÚBLICA COLONIA CANTERAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. - 216636
2023	4	NLE230402277280	Proyecto de inversión	\$	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1353022.81}}	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL CRUCE DE LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO Y LA CALLE SANTA ANITA, COLONIA BOSQUES DE LA ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. - 217937
2023	4	NLE230402277038	Proyecto de inversión	\$	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:5347115.61}}	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE UNIVERSO 2000, COLINDANTE AL MURO QUE DIVIDE LA COLONIA CON LAS INSTALACIONES DE KANSAS CITY, ENTRE LAS CALLES MANUEL ÁVILA CAMACHO Y EMILIO PORTES GIL, COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 212328
2023	4	NLE230402277074	Proyecto de inversión	\$	26,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.69E7, modificado:2.287547588E7}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL ENTRE CALLES ÉBANO Y ALIANZA SUR, COLONIA BARRIO ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 213264
2023	4	NLE230402285403	Proyecto de inversión	\$	18,112,834.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8112834E7, modificado:1.86859456E7}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, SECTOR 1, ZONA SUR DEL CERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 286217
2023	4	NLE230402281929	Proyecto de inversión	\$	19,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.935E7, modificado:1.880574159E7}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GUARDACOSTAS, DE AVENIDA SOLDADORES A CALLE VAQUEROS, COLONIA LA ALIANZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN - 268648
2023	4	NLE230402273279	Proyecto de inversión	\$	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1424594.24}}	ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO SIN NOMBRE SENDERO 1, ENTRE CALLES 7A. AVENIDA Y 9A. AVENIDA, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 55050
2023	4	NLE230402277018	Proyecto de inversión	\$	2,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2499823.59}}	ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO HILARIO MARTÍNEZ, ENTRE CALLES SAN SALVADOR Y PRIV. SAN AGUSTÍN, COLONIA ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 211878

DETALLE_PROYECTO ID_ ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Monterrey	56923
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Monterrey	55348
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Monterrey	55987
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	208171
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Monterrey	210481
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	208619
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	208714
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	208849
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	208895
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	207178
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Cultura	211241
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	207444
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	209978
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Monterrey	207875

19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Monterrey	215504
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Monterrey	215868
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Monterrey	216636
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Monterrey	217937
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Monterrey	212328
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Monterrey	213264
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Monterrey	286217
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Monterrey	268648
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Monterrey	55050
19	Nuevo León	39	Monterrey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Monterrey	211878

DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS
S	1746	1790	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4695.0, meta_modificada:4512.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TRAILEROS INTERIOR SN COLONIA MISIÓN SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VAQUEROS Y CALLE TAXISTAS, AVENIDA SOLDADORES UBICADO ENTRE LAS CALLES VAQUEROS Y TRAILEROS EN LA COLONIA MISION SAN BERN, lon:-100.41739023, lat:25.78204672}}
S	81	83	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:135.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 7A. AVENIDA INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CABALLERO Y , ANDADOR SAN ISIDRO EN SENDERO SIN NOMBRE SOBRE LA 7A. AVENIDA HACIA LA PARTE SUPERIOR DEL CERRO DE LA C, lon:-100.29901292, lat:25.63983912}}
S	48	56	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:214.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDADOR BERNARDO REYES INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE ENRIQUE HERRERA, ANDADOR HILARIO MARTINEZ EN SENDERO BERNARDO REYES ENTRE LAS CALLES SAN SALVADOR Y ENR, lon:-100.30788459, lat:25.64237115}}
S	139	134	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:3154.05}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELVIRA RENTERÍA COLONIA INDEPENDENCIA, 64720 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MALDONADO Y CALLE ÁRBOL DE PÓLVORA, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA SOBRE LA CALLE ELVIRA RENTERÍA ENTRE LAS CALLES MALDON, lon:-100.30839365, lat:25.6478477}}
S	77	71	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5105.0, meta_modificada:3797.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EMPERADORES COLONIA COLONIAL SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VIRREYES Y CALLE CIRCUITO COLONIAL, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERA EN LA CALLE EMPERADORES ENTRE LAS CALLES VIRREYES Y CIRCU, lon:-100.39608725, lat:25.79011759}}
S	59	160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2437.0, meta_modificada:3264.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PATRIMONIO COLONIA NUEVA ESTANZUELA, 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CALLE CONGRESO NORTE, CALLE TESORERÍA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PATRIMONIO CRU, lon:-100.23720823, lat:25.58093759}}
S	260	292	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3450.0, meta_modificada:3252.83}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIC. ALFONSO SANTOS PALOMO Y CALLEJON ENCINO, CALLE ARTÍCULO 123 LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN SOBRE LA CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ DESDE LA, lon:-100.36658445, lat:25.77801667}}
S	338	371	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3920.0, meta_modificada:3235.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LOMA AZUL COLONIA LOMAS MODELO NORTE, 64159 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAÑON DE LAS FLORES Y CALLE LOMA VERDE, CALLE LOMA VERDE LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERA SOBRE LA CALLE LOMA AZUL ENTRA LAS CALLES , lon:-100.35486573, lat:25.73049208}}
S	196	197	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1141.78}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN JALISCO COLONIA TANQUE DE GUADALUPE, 64730 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAGUNA DE GÚZMAN Y CALLE LAGO AZUL, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN JALISCO ENTRE LAS CAL, lon:-100.31561356, lat:25.65072404}}
S	124	116	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7125.0, meta_modificada:5788.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VAQUEROS COLONIA LA ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LINCOLN Y CALLE 12 DE AGOSTO, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE VAQUEROS ENTRE LA V. LINOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO COLONIA LA A, lon:-100.42142402, lat:25.77291918}}
S	248	265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2780.0, meta_modificada:2078.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y CALLE HENEQUÉN, CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVA EN LA CALLE ELISEO B, lon:-100.36059097, lat:25.77145922}}
S	278	263	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6128.0, meta_modificada:6727.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VAQUEROS COLONIA PROFESOR MIGUEL RAMOS ARIZPE SECTOR O ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE TRAILEROS, CALLE SOLDADORES LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE VAQUEROS ENTRE , lon:-100.41822404, lat:25.78120049}}
S	155	179	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:474.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y ANDADOR ELISEO B. SÁNCHEZ, PRIVADA JUAN GARZA FERNÁNDEZ LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ S, lon:-100.36008345, lat:25.77193204}}
S	119	119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:6000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA NUEVO REPUEBLO, 64700 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE IGUALA, CALLE SONORA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE SINALOA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL E IGUALA EN LA C, lon:-100.30355145, lat:25.6590296}}

S	39	37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:456.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE TLACOTA COLONIA BARRIO DEL PARQUE, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARQUE QUETZALI Y CALLE CAMINO DEL PASTIZAL, CALLE PARQUE CORA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE PARQUE TLACOTA ENTR, lon:-100.39824935, lat:25.78570248}}
S	41	36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:169.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 29 DE NOVIEMBRE COLONIA BALCONES DE SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRANADAS Y CALLE CAMINO DEL PASTIZAL, AVENIDA DEL PALMAR LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE, lon:-100.3947034, lat:25.79142031}}
S	91	105	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:128.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHOLULA Y BAJA CALIFORNIA COLONIA LAS CANTERAS, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 7 DE DICIEMBRE Y CALLE PASEO IRMA, CALLE PROLONGACIÓN CHIHUAHUA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ EN LAS CALLES LAGO, lon:-100.313884, lat:25.64261223}}
S	41	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO COLONIA BOSQUES DE LA ESTANZUELA, 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE ENTREGA INMEDIATA, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA AVENIDA ANTIGUO CAMIN, lon:-100.24688779, lat:25.58750631}}
S	64	59	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3649.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSO 2000 COLONIA LUIS ECHEVERRÍA (F-75), 64260 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE EMILIO PORTES GIL, CALLE MARCISO MENDOZA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA CALLE UNIVERO 2000, lon:-100.32247548, lat:25.72112072}}
S	66	66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1070.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL PASTIZAL COLONIA BARRIO ALAMEDA, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ÉBANO Y CALLE ALIANZA SUR, AVENIDA DE LOS ASTROS LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA CALLE CAMINO DEL PASTIZAL ENTRE LAS CALL, lon:-100.40346852, lat:25.77744263}}
S	218	233	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:931.0, meta_modificada:545.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS REYES Y ANDADOR JUAN CAVAZOS, CALLE SIETE MARES LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LAS CALLES SAN SALVADOR SIETE MARES SANTA , lon:-100.30222337, lat:25.63793306}}
S	490	525	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1456.0, meta_modificada:885.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GUARDACOSTAS COLONIA PROFESOR MIGUEL RAMOS ARIZPE SECTOR O ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SOLDADORES Y CALLE VAQUEROS, CALLE TRAILEROS LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE GUARDACOS, lon:-100.41718638, lat:25.78133182}}
S	32	33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:84.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 7A. AVENIDA Y CALLE 9A. AVENIDA, ANDADOR 8A. AVENIDA EN SENDERO SIN NOMBRE ENTRE CALLES 7A. AVENIDA Y 9A. AVENIDA EN LA COLONIA CERRO DE, lon:-100.29978591, lat:25.64045187}}
S	59	51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:139.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDADOR HILARIO MARTÍNEZ COLONIA ALTAMIRA, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE PRIV. SAN AGUSTÍN, CALLE BERNARDO REYES LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN SENDERO HILARIO MARTÍNEZ ENTRE LAS CALLES S, lon:-100.30836363, lat:25.64275732}}

DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS
31-07-2023	29-12-2023	\$ 8,305,279.43	\$ 8,305,279.43	\$ 8,305,279.43	\$ 6,701,426.78	\$ 6,701,426.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-05/23-CP, contratista:GRUPO WELDOT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6701426.78, importe_modificado:6701426.78}}
07-08-2023	29-12-2023	\$ 2,147,445.50	\$ 2,147,445.50	\$ 2,147,445.50	\$ 1,678,421.37	\$ 1,678,421.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-02/23-IR, contratista:CONSTRUCCIONES E IMPERMEABILIZACIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2148722.21, importe_modificado:2148722.21}}
07-08-2023	29-12-2023	\$ 3,449,964.28	\$ 3,449,964.28	\$ 3,449,964.28	\$ 1,836,450.15	\$ 1,836,450.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-03/23-IR, contratista:FABERCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3449972.17, importe_modificado:3449972.17}}
31-07-2023	29-12-2023	\$ 8,401,558.81	\$ 8,401,558.81	\$ 8,401,558.81	\$ 2,572,468.56	\$ 2,572,468.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-09/23-CP, contratista:HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7294018.81, importe_modificado:7294018.81}}
31-07-2023	29-12-2023	\$ 7,416,025.78	\$ 7,416,025.78	\$ 7,416,025.78	\$ 4,195,084.13	\$ 4,195,084.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-04/23-CP, contratista:CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7599611.26, importe_modificado:7599611.26}}
31-07-2023	29-12-2023	\$ 8,101,771.97	\$ 8,101,771.97	\$ 8,101,771.97	\$ 7,172,278.40	\$ 7,172,278.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-13/23-CP, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7173472.14, importe_modificado:7173472.14}}
31-07-2023	29-12-2023	\$ 7,216,610.32	\$ 7,216,610.32	\$ 7,216,610.32	\$ 7,216,610.32	\$ 7,216,610.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-17/23-CP, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7216676.6, importe_modificado:7216676.6}}
31-07-2023	29-12-2023	\$ 9,870,101.52	\$ 9,870,101.52	\$ 9,870,101.52	\$ 3,179,728.42	\$ 3,179,728.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-15/23-CP, contratista:SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.059909473E7, importe_modificado:1.059909473E7}}
07-08-2023	29-12-2023	\$ 4,038,825.63	\$ 4,038,825.63	\$ 4,038,825.63	\$ 1,151,656.80	\$ 1,151,656.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-05/23-IR, contratista:SIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3838856.02, importe_modificado:3838856.02}}
31-07-2023	29-12-2023	\$ 21,262,382.40	\$ 21,262,382.40	\$ 21,262,382.40	\$ 16,374,926.00	\$ 16,374,926.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-01/23-CP, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.750821116E7, importe_modificado:1.750821116E7}}
31-07-2023	29-12-2023	\$ 4,902,087.13	\$ 4,902,087.13	\$ 4,902,087.13	\$ 2,246,836.26	\$ 2,246,836.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-16/23-CP, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4902428.06, importe_modificado:4902428.06}}
31-07-2023	29-12-2023	\$ 10,788,791.83	\$ 10,788,791.83	\$ 10,788,791.83	\$ 8,160,879.87	\$ 8,160,879.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-06/23-CP, contratista:TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:8752640.27, importe_modificado:8752640.27}}
21-08-2023	29-12-2023	\$ 1,451,314.09	\$ 1,451,314.09	\$ 1,451,314.09	\$ 1,451,314.09	\$ 1,451,314.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-08/23-IR, contratista:CONSTRUCTORA NEXOS VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1451588.34, importe_modificado:1451588.34}}
31-07-2023	29-12-2023	\$ 10,594,785.65	\$ 10,594,785.65	\$ 10,594,785.65	\$ 3,178,436.76	\$ 3,178,436.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-08/23-CP, contratista:CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.059478919E7, importe_modificado:1.059478919E7}}

31-07-2023	29-12-2023	\$	5,886,279.80	\$	5,886,279.80	\$	5,886,279.80	\$	5,542,007.65	\$	5,542,007.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-03/23-CP, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5749974.8, importe_modificado:5749974.8}}
07-08-2023	29-12-2023	\$	3,221,634.52	\$	3,221,634.52	\$	3,221,634.52	\$	1,188,105.03	\$	1,188,105.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-06/23-IR, contratista:MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3000049.12, importe_modificado:3000049.12}}
31-07-2023	29-12-2023	\$	6,616,256.02	\$	6,616,256.02	\$	6,616,256.02	\$	5,316,539.18	\$	5,316,539.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-12/23-CP, contratista:PREFABRICADOS Y MATERIALES CYSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5501392.9, importe_modificado:5501392.9}}
21-08-2023	29-12-2023	\$	1,353,022.81	\$	1,353,022.81	\$	1,353,022.81	\$	1,043,426.81	\$	1,043,426.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-07/23-IR, contratista:CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1390581.51, importe_modificado:1390581.51}}
31-07-2023	29-12-2023	\$	5,347,115.61	\$	5,347,115.61	\$	5,347,115.61	\$	4,300,031.23	\$	4,300,031.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-14/23-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SANTA AURORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4300032.04, importe_modificado:4300032.04}}
31-07-2023	29-12-2023	\$	22,875,475.88	\$	22,875,475.88	\$	22,875,475.88	\$	7,693,238.42	\$	7,693,238.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-02/23-CP, contratista:PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIONMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2.564412806E7, importe_modificado:2.564412806E7}}
31-07-2023	29-12-2023	\$	18,685,945.60	\$	18,685,945.60	\$	18,685,945.60	\$	5,185,018.43	\$	5,185,018.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-11/23-CP, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9094463.19, importe_modificado:9094463.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-10/23-CP, __CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.848996549E7, importe_modificado:1.848996549E7}}
07-08-2023	29-12-2023	\$	1,424,594.24	\$	1,424,594.24	\$	1,424,594.24	\$	1,424,594.24	\$	1,424,594.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-01/23-IR, contratista:PROCURACION E IMPORTACIONES FREGMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1424687.96, importe_modificado:1424687.96}}
07-08-2023	29-12-2023	\$	2,499,823.59	\$	2,499,823.59	\$	2,499,823.59	\$	2,499,823.59	\$	2,499,823.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-04/23-IR, contratista:RAUL CEREZO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2500088.76, importe_modificado:2500088.76}}

AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4512.0}}	{2241575/proyecto_PROCESO, 2241575/proyecto_INICIO, 2241575/proyecto_FIN, 2241575/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}	{2273281/proyecto_PROCESO, 2273281/proyecto_FIN, 2273281/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}}	{2273289/proyecto_PROCESO, 2273289/proyecto_INICIO, 2273289/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3154.05}}	{2257329/proyecto_INICIO, 2257329/proyecto_FIN, 2257329/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3797.0}}	{2257728/proyecto_PROCESO, 2257728/proyecto_INICIO, 2257728/proyecto_PROCESO, 2257728/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3264.25}}	{2257410/proyecto_INICIO, 2257410/proyecto_PROCESO, 2257410/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3252.83}}	{2257421/proyecto_INICIO, 2257421/proyecto_PROCESO, 2257421/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3235.0}}	{2257447/proyecto_INICIO, 2257447/proyecto_FIN, 2257447/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.78}}	{2257455/proyecto_INICIO, 2257455/proyecto_PROCESO, 2257455/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5788.5}}	{2257128/proyecto_INICIO, 2257128/proyecto_PROCESO, 2257128/proyecto_INICIO, 2257128/proyecto_PROCESO, 2257128/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2078.0}}	{2257898/proyecto_INICIO, 2257898/proyecto_PROCESO, 2257898/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6727.12}}	{2257177/proyecto_INICIO, 2257177/proyecto_PROCESO, 2257177/proyecto_FIN, 2257177/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.32}}	{2257616/proyecto_INICIO, 2257616/proyecto_PROCESO, 2257616/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}}	{2257262/proyecto_INICIO, 2257262/proyecto_PROCESO, 2257262/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}}	{2258690/proyecto_INICIO, 2258690/proyecto_PROCESO, 2258690/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}}	{2258745/proyecto_INICIO, 2258745/proyecto_PROCESO, 2258745/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}}	{2277245/proyecto_INICIO, 2277245/proyecto_FIN, 2277245/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	{2277280/proyecto_FIN, 2277280/proyecto_PROCESO, 2277280/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3649.5}}	{2277038/proyecto_FIN, 2277038/proyecto_INICIO, 2277038/proyecto_PROCESO, 2277038/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.0}}	{2277074/proyecto_INICIO, 2277074/proyecto_PROCESO, 2277074/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:545.0}}	{2285403/proyecto_INICIO, 2285403/proyecto_PROCESO, 2285403/proyecto_INICIO, 2285403/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.0}}	{2281929/proyecto_INICIO, 2281929/proyecto_FIN, 2281929/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.9}}	{2273279/proyecto_INICIO, 2273279/proyecto_FIN, 2273279/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}}	{2277018/proyecto_PROCESO, 2277018/proyecto_FIN, 2277018/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones